

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูลไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ พ.ศ.๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๑.๑ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานสากล.....

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ ๓ บ้านใหม่สายทางแยกบ้านใหม่-บ้านโนนไปหนองคล้าเชื่อมสายเข้าหนองกุ่มเหนือ	๔๙๕,๙๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปลานนายแสง ชานูชิต พื้นที่หมู่ ๔	๔๙๕,๙๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางต่อเนื่องถนน คสล. ท้ายหมู่บ้านไปป่าช้า พื้นที่หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๓๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายทางซอยบ้านยายเป้าเข้าหลังวัดเวฬุวนาราม พื้นที่หมู่ ๘	๒๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายทางซอย บ้านนายสาคร กาวิณ พื้นที่ หมู่ ๘	๒๖๖,๔๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางแยกถนนลาดยาง บ้านอ่างฯ-แยกห้วยหิน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๓๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง แยกซอยนายจันทร์ ถึงป่าช้าบ้านใหม่	๔๙๕,๗๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล.พื้นที่ตำบลกุดบง	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนอง กุ่ม - ป่าช้าหนองกุ่มพื้นที่หมู่ ๒	๔๙๙,๔๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายทางท้าย หมู่บ้านพื้นที่หมู่ ๑๐	๔๙๙,๓๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ พื้นที่หมู่ ๙ ช้างศาลา ศพด. อบต.กุดบง	๙๙๐,๑๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๑	๔๙๙,๔๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ่มเหนือ - บ้านหนองกุ่มใต้ พื้นที่หมู่ ๑,๒	๒๔๔,๖๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๔	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. ๓๖-๐๐๔ สายแยกทางหลวง ๒๑๒บ้านโนนหมู่ ๔ ถึงบ้านใหม่หมู่ ๓	๘,๔๔๗,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. ๓๖-๐๐๘ สายบ้านนาไม้เหี่ยวหมู่ที่ ๗ ตำบลกุดบง ถึงบ้าน อยู่ดีมีสุข ต. จุมพล	๕,๖๖๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๒๑๒ บ้านหนองกุ่มเหนือ บ้านใหม่ กม.ที่ ๓	๗,๙๗๐,๐๐๐	✓	-	-	๔,๗๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-

๑.๒ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน.....

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ตัวยูมีฝาปิด (ซอยสีล๕) ๗ พื้นที่หมู่ ๑	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๒.	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำ สายบ้านนางกระถิ่น - สามแยกวัดจอมเพชร พื้นที่ หมู่ ๒ บ.หนองกุ่มเหนือ	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๕๓,๓๖๘	กองช่าง	-

๓.	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำต่อเนื่องซอยหน้าบ้านนาย ปัญญา สิงหศิริ พื้นที่หมู่ ๖	๔๗๕,๑๐๐	✓	-	-	๔๓๐,๐๐๐	กองช่าง	-
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าวเสียงตามสายประจำหมู่ บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๒๒,๒๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๕	โครงการปรับปรุงระบบประ ปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๙๐๔,๖๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภครองรับการ ขยายตัวของชุมชน ก่อสร้าง ระบบประปาหลักผิวดิน ขนาดใหญ่บ้านหนองกุ่มเหนือ	๕,๙๓๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกุดบง	๔๙๙,๑๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-

๑.๒ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน.....

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๑	๒๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๒๘๘,๖๑๓.๙๕	กองช่าง	-
๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร พื้นที่หมู่ ๑๐	๔๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสายดับไฟฟ้าส่องสว่าง สายเข้าหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๓	๒๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๑๙,๐๖๗.๒๘	กองช่าง	-
๔.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อ ใช้ในระบบประปาโนนฤๅชี	๓๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๕๐,๑๓๓.๐๑	กองช่าง	-
๕.	โครงการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีสูบน้ำบ้านกลุ่มพัฒนา	๒๙๕,๐๐๐	✓	-	-	๒๕๐,๐๕๕.๗๓	กองช่าง	-

๑.๒ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน.....

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเพื่อการเกษตรสถานี สูบน้ำบ้านเตื่อ-ดงบัง พื้นที่หมู่ ๕ บ้านกุดบง	๑,๒๒๗,๗๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยบง พื้นที่หมู่ ๖	๔๗๗,๙๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๓.	โครงการก่อสร้างถมดินห้วยแซ่ พื้นที่หมู่ ๒	๔๗๘,๙๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๔.	โครงการสำรวจแนวเขต ที่/ทาง สาธารณะ/คลองสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	-

๒.๑ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

(๑) แผนงานการเกษตร/แผนงานสังคมสงเคราะห์.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และสาธารณูปโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในเขตตำบลลูกดบง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๓.	โครงการป็นยืม สร้างสุขผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๗๖,๗๐๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๕.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกรรมผู้ มีรายได้น้อย	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๖.	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๑๓,๕๑๓,๒๐๐	-	-	-	๙,๒๗๒,๔๐๐	งบกลาง	-
๗.	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ	๒,๗๓๑,๒๐๐	-	-	-	๑,๙๔๐,๘๐๐	งบกลาง	-
๘.	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	-	-	-	๕๔,๐๐๐	งบกลาง	-
๙.	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มสตรี	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-

๒.๓ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ....

(๑) แผนงานการศึกษา.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๒.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลกุดบง	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๒๘,๒๔๕	✓	-	-	๖๒๒,๗๙๕	กองการศึกษา	-
๔.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่	๒,๖๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๖๓๖,๓๕๘.๘๔	กองการศึกษา	-
๕.	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (นมโรงเรียน)	๑,๒๐๓,๐๐๐	✓	-	-	๕๕๐,๖๔๐	กองการศึกษา	-
๖.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดบง	๔๖๖,๘๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๗.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนฤๅชี	๔๙๗,๙๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา	-

๒.๔ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข....

(๑) แผนงานการสาธารณสุข.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน กู้ชีพ	๕๕๒,๐๐๐	✓	-	-	๓๔๓,๘๕๗	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการจัดกิจกรรมควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๓,๘๕๐	สำนักปลัด	-
๔.	โครงการวัดงดสูบบุหรี่โลก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๕.	โครงการอุดหนุนด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๖.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๙,๑๔๐	สำนักปลัด	-

๓.๑ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบบประชาธิปไตย....

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ (ตึกศาลาประ ชาคมหลังเดิม) พื้นที่หมู่ ๑๒ บ.โนนฤๅษีใหม่	๔๙๙,๗๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๒.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเมืองการปกครองท้อง ถื่นและ อำนาจหน้าที่ของ ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	-

๓.๒ กลยุทธ์..แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย....

(๑) แผนงานสาธารณสุข.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดและสารพิษ อื่นๆ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-

๓.๓ กลยุทธ์..แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย....

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาและพื้นฟูหลัง เกิด สาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๗,๑๐๕	สำนักปลัด	-

๓.๔ กลยุทธ์..แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากร สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลากร อบต.กุดบง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๓.	อบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารโถมที่ทำการ อบต.กุดบง	๒,๗๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำสาธารณะ อบต.กุดบง	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๔๓,๕๐๐	สำนักปลัด	-

๔.๓ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ....

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด อบต.กุดบง	๔๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐
๒.	โครงการแข่งขันวอลเลย์ บอลชายหาด	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	โอนลด ๔๐,๐๐๐

๔.๔ กลยุทธ์..แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้....

(๑) แผนงานการบริหารงานทั่วไป.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี พื้นที่ตำบลกุดบง	๑๐๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองคลัง	-

๕.๑ กลยุทธ์..แนวทางการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน....

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	-

๕.๒ กลยุทธ์..แนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาและฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่า....

(๑) แผนงานการเกษตร.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ /ทางและที่สาธารณะตำบล กุดบง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรม พืช อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-

๖.๑ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีเพื่อสังคมสงบสุข....

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๒.	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประ ชาชน ตำบลกุดบง	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-

๖.๒ กลยุทธ์..แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น....

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	กิจกรรม การแข่งขันเรือยาว ประเพณีประจำปีตำบลกุดบง	๒๐๐,๘๐๐	✓	-	-	๑๖๕,๗๔๕	กองการศึกษา	โอนลด ๓๕,๐๕๕

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทนของเดิม) จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน	๘๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๗๘๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๒.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink tank) จำนวน ๓ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-
๓.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-

๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน/ก่องหนี่ผูกพัน)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็น เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองกุ่มใต้ - บ้าน กลุ่มพัฒนา พื้นที่หมู่ ๑	๘๗๓,๖๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กองช่าง อบต.กุดบง	๑๐๗,๔๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๓.	โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน เมรุ ป่าช้าบ้านนาไม้เหี้ยวพื้นที่ หมู่ ๗	๘๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ติด ตั้งเครื่องหมายทาง งานวิศว กรรมจราจร สายทางภายในพื้นที่ ที่ตำบลกุดบง	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านกุดบงใหม่ หมู่ ๑๓	๙๙๘,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยเป พื้นที่หมู่ ๑๒	๙๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๗.	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง สามารถดูดฝุ่น และน้ำ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	๑๓,๗๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๘.	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๙.	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-